

২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুলাই, ২০২৩) বিবরণঃ

Expand / Collapse All

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু - জুন, ২০২৩ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২৩ - জুলাই, ২০২৩ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
			মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (ECA)	জুলাই, ২০২৩ হতে জুলাই, ২০২৩ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	প্রকল্প সাহায্য	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	---
			সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (ECA)			সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)
			---	ভৌত অগ্রগতি (%)	---	ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	---		ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)
-	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড											Click here to show/hide agency details	
১	১১১৫০১	ঘোড়াশাল-৩ রি-পাওয়ারিং প্রজেক্ট, (০১/০১/২০১৫ হইতে ৩১/১২/২০২৩), ECA, অনুমোদিত, [আব্দুল্লাহ বিন আজিজ (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌঃ))]	২৯৫৪৬৬.৫৯	১৬৪২০৩.৫৪	৫৫.৫৭ %	৬৭৬৬৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	৭৮.০৮	০.১২ %	১০.০০ %
			৮৬৭৮.২১	৫০০০.০০	৫৭.৬২ %	৩৬৭৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	---
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	---	
			২৬১০০.০১	১৪৬৬.৯২	৫.৬২ %	১৭৪৩৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	৭৮.০৮	---	---
			২৬০৬৮৮.৩৭	১৫৭৭৩৬.৬২	৬০.৫১ %	৪৬৫৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	---	---
			---	৯৯.৮৪ %	---	---	---	---	---	০.০০ %	---	১০.১৬ %
২	১১১৭০১	খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২৩), ECA, অনুমোদিত, [দেওয়ান মোঃ ফজলুল করিম (প্রঃ প্রঃ)]	৩৯১৯২৫.৯২	৩০৪৭৬০.৭০	৭৭.৭৬ %	৪৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	৯২৯০.৮২	২০১.৯৭ %	১০.০০ %
			১০০৩৬৩.৫২	৫৪২২৭.৩২	৫৪.০৩ %	৪৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	---
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	---	
			৫৪৫২০.৯৯	৪২৬০৩.৮৭	৭৮.১৪ %	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	৯২৯০.৮২	---	---
			২৩৭০৪১.৪১	২০৭৯২৯.৫১	৮৭.৭২ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	---	---
			---	৮১.৮৬ %	---	---	---	---	---	১০.০০ %	---	১০.০০ %
৩	১১১৯০১	সৈয়দপুর ১৫০ মেঃওঃ +১০% সিম্পল সাইকেল (এইচএসডি ভিত্তিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হইতে ৩১/১২/২০২৪), ECA, অনুমোদিত, [মোঃ আসলাম উদ্দীন (প্রকল্প পরিচালক (তঃ প্রঃ))]	১২৪৯৯২.১৫	৫১৮১৮.৭০	৪১.৪৬ %	২২১৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	৯৮০.৬৫	৪.৪৩ %	৫.০০ %
			৩০৯৩১.৭০	১৭৪২২.৯১	৫৬.৩৩ %	৮০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	---
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	---	
			৩৭৬৫০.১১	১৩০৯.৮৬	৩.৪৮ %	৭১৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	৯৮০.৬৫	---	---
			৫৬৪১০.৩৪	৩৩০৮৫.৯৩	৫৮.৬৫ %	৭০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	---	---
			---	৬৮.৪৭ %	---	---	---	---	---	৫.০০ %	---	৫.০০ %
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর সর্বমোট:			---	---	---	৯৪৩৯৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	১০৩৪৯.৫১	---	---