



# পরিমিল-৫

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ





ঘোড়াশাল ৭৮ মেঝওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



## পরিশিষ্ট-গ

### নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
---------	---------------	------------------------	---------------------------	---------------	------------	----------------------	---------

#### সরকারি খাত

০১	আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি সংস্থা: এপিএসসিএল	০৫ অক্টোবর ২০১১	২২৫	গ্যাস	জিটিঃ আগস্ট/১৪ এসটিঃ মার্চ/ ১৫	জিটিঃ ডিসেম্বর/১৪ এসটিঃ আগস্ট/১৫	◆ অগ্রগতি: ৯৪%
০২	ভোলা ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি	০৯ এপ্রিল ২০১৩	১৯৫	গ্যাস	জিটিঃ ডিসেম্বর/১৪ এসটিঃ আগস্ট/ ১৫	জিটিঃ এপ্রিল/১৫ এসটিঃ অক্টো/ ১৫	◆ অগ্রগতি: ৫২%
০৩	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট সংস্থা: ইজিসিবি ইপিসি: স্যামসাং সি এন্ড টি এবং আইসোলাক্স	২৮ মে ২০১২	৩৩৫	গ্যাস	জিটিঃ মে/১৪ এসটিঃ মার্চ/১৫	জিটিঃ জুলাই/১৫ এসটিঃ মার্চ/১৬	◆ অগ্রগতি: ৭৩%
০৪	কড়ো, গাজীপুর ১৫০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট সংস্থা: BPDB-RPCLJV	০৩ জানুয়ারী ২০১৩	১৫০	গ্যাস/ এইচএফও		মার্চ ২০১৫	◆ অগ্রগতি: ৬০%
০৫	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট (দক্ষিণ) সিসিপিপি সংস্থা: এপিএসসিএল	১৭ মে ২০১২	৩৭৩	গ্যাস	জিটিঃ সেপ্টেম্বর/১৪ এসটিঃ জুন/ ১৫	আগস্ট ২০১৫	◆ অগ্রগতি: ৭৭%
০৬	আপগ্রেডেশন অব খুলনা ১৫০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঘ ওঁ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট সংস্থা: NWPGCB	১৭ ডিসেম্বর ২০১৩	৭৫	গ্যাস/ ডিজেল		সেপ্টেম্বর, ২০১৫	◆ অগ্রগতি: ১০%
০৭	বিবিয়ানা ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) সংস্থা: বিপিডিবি	২৬ ডিসেম্বর ২০১২	৪০০	গ্যাস		জিটিঃ মার্চ/১৭ এসটিঃ জানু/ ১৮	◆ অগ্রগতি: ২% ◆ ECA Financing ◆ Financial Closing হয়নি
০৮	চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট সংস্থা: বিপিডিবি	৩১ মার্চ ২০১৩	১০৮	এইচএফও		অক্টোবর ২০১৬	◆ ECA Financing ◆ Financial Closing হয়নি



## নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
০৯	শাহজাজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি	২০ মে ২০১৩	৩৩২	গ্যাস		জিটিঃ জুলাই/১৬ এসটিঃ মার্চ/১৭	◆ অগ্রগতি: ১৪% ◆ Financial Closing হয়েছে।
১০	ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি	২৯ মে ২০১৩	৩৬৩	গ্যাস		জিটিঃ মার্চ/১৭ এসটিঃ জানুয়ারি/১৮	◆ Financial Closing হয়নি।
১১	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ) সংস্থা: এপিএসসিএল	০১ ডিসেম্বর ২০১৩	৩৮১	গ্যাস		জানুয়ারি ২০১৭	◆ অগ্রগতি: ২৮%
১২	বড়পুরুরিয়া ২৭৫ মেগাওয়াট কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) সংস্থা: বিপিডিবি	০৪ জুলাই ২০১৩	২৭৪	কয়লা		মার্চ ২০১৮	◆ Financial Closing হয়নি।
১৩	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থা: বিপিডিবি	১২ জানুয়ারি ২০১৪	২০৬	গ্যাস		ফেব্রুয়ারী ২০১৭	-
১৪	ভেড়ামারা ৩৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি সংস্থা: NWPGCL	১৬ মার্চ ২০১৪	৪১৪	গ্যাস		মার্চ ২০১৭	◆ অগ্রগতি: ১৬%
১৫	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট(২য় ইউনিট) সংস্থা: NWPGCL	২০ মার্চ ২০১৪	২২০	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ অক্টোবর/২০১৬ এসটিঃ জুলাই/২০১৭	◆ অগ্রগতি: ০%
১৬	শিকলবাহা ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল) সংস্থা: বিপিডিবি	২৪ আগস্ট ২০১৪	২২৫	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ অক্টোবর/২০১৬ এসটিঃ জুলাই/২০১৭	◆ অগ্রগতি: ০%

## নির্মাণধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
<b>বেসরকারি খাত:</b>							
০১	কাঠপাটি, মুঙ্গিগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট	০৯ জানুয়ারি ২০১২	৫০	এইচএফও	০৭ জানুয়ারি ২০১৩	ডিসেম্বর ২০১৪	◆ অগ্রগতিঃ ৯৫%
০২	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট	২৫ আগস্ট ২০১১	১০৮	এইচএফও	১৪ জুলাই ২০১৩	ডিমেব্র ২০১৪	◆ অগ্রগতিঃ ৯৯%
০৩	বিবিয়ানা-২ ৩৪১ মেগাওয়াট সিসিপিপি	১২ মে ২০১১	৩৪১	গ্যাস	জিটিঃ মে/১৩ এসটিঃ মে /১৪	জিটিঃ মার্চ/১৫ এসটিঃ ডিসেম্বর/১৫	◆ অগ্রগতিঃ ৫৪%
০৪	জঙ্গলিয়া, কুমিল্লা ৫২ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট	৩০ অক্টোবর ২০১৩	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	মার্চ, ২০১৫	ডিসেম্বর ২০১৪	◆ অগ্রগতিঃ ৮০%
০৫	বসিলা, কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেগাওয়াট	০৫ ডিসেম্বর ২০১১	১০৮	এইচএফও	০৯ ডিসেম্বর ২০১২	জুন ২০১৫	◆ অগ্রগতিঃ ৪৮% ◆ Financial Closure হয় নি
০৬	নবাবগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট	০৭ জানুয়ারি ২০১৩	৫৫	এইচএফও	০৬ এপ্রিল ২০১৪	জুন ২০১৫	◆ অগ্রগতিঃ ৪০% ◆ Financial Closure সম্পন্ন হয়েছে।
০৭	আঙ্গগঞ্জ ১৯৫ মেগাওয়াট মডুলার পাওয়ার প্ল্যান্ট	২৭ অক্টোবর ২০১৩	১৯৫	গ্যাস		মার্চ ২০১৫	◆ অগ্রগতিঃ ৭০%
০৮	কক্সবাজার বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫ মে ২০১৪	৬০	বায়ু		ডিসেম্বর ২০১৫	◆ অগ্রগতিঃ ২০%
০৯	আলিরটেক, নারায়ণগঞ্জ , ৫৩ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট	০৯ জানুয়ারি ২০১২	৫৩	এইচএফও	০৭ জানুয়ারি ২০১৩	মার্চ ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ১৮%
১০	কেরানীগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট (খুলনা)	২৫ আগস্ট ২০১১	১০০	এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০১২	জানুয়ারি ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ০% ◆ Financial Closure হয় নি
১১	জামালপুর ৯৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট	২৫ আগস্ট ২০১১	৯৫	গ্যাস/ এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০১২	জুলাই ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ৪৫% ◆ Financial Closure হয় নি



## নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র. নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১২	মানিকগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট	০৭ জানুয়ারি ২০১৩	৫৫	এইচএফও	০৬ এপ্রিল ২০১৪	মার্চ ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ১০%
১৩	গাবতলী, ঢাকা ১০৮ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট	১২ অক্টোবর ২০১১	১০৮	এইচএফও	১০ অক্টোবর ২০১২	আগস্ট ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ২২% ◆ Financial Closure হয় নি
১৪	বসিলা, কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেগাওয়াট	১২ অক্টোবর ২০১১	১০৮	এইচএফও	১০ অক্টোবর ২০১২	আগস্ট ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ২২% ◆ Financial Closure হয় নি
১৫	মাওয়া, মুঙ্গীগঞ্জ ৫২২ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প	২৭ জুন ২০১২	৫২২	আমদানিকৃত কয়লা	জুলাই ২০১৬	জুলাই ২০১৮	◆ অগ্রগতিঃ ৩% ◆ Financial Closing হয় নাই ◆ Soil Test শুরু হয়েছে।
১৬	খুলনা ৫৬৫ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প	২৭ জুন ২০১২	৬৩০	আমদানিকৃত কয়লা	মার্চ ২০১৬	জুলাই ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৩% ◆ জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
**	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	১২ মে ২০১১	১১৫	গ্যাস/ডিজেল	মার্চ ২০১৬	মার্চ ২০১৫	অগ্রগতিঃ ৯৫%

\*\* ইতোমধ্যে জিটি ইউনিট চালু হয়েছে এবং চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।