

বাস্তবায়ন অগ্রগতি রিপোর্ট

List of ECA Project (FY 2024-25)

Expand / Collapse All

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু - জুন, ২০২৪ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	এতিপি বরাদ্দ	জুলাই, ২০২৪ হতে নভেম্বর, ২০২৪ সময়ে জিওবি অর্থ ঘাড়	জুলাই ২০২৪ - নভেম্বর, ২০২৪ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
			মোট	মোট				মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			টাকা	টাকা		টাকা	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	আর্থিক অগ্রগতি (%)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		
			সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)		
			---	রৌত অগ্রগতি (%)	---	---	রৌত অগ্রগতি (%)	রৌত অগ্রগতি (%)	রৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)		
-	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	১১১৯০১	সৈয়দপুর ১৫০ মেগাওয়াট + ১০% সিঙ্গল সাইকেল (এইচএসডি ডিভিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ ইইতে ৩১/১২/২০২৪), ECA, অনুমোদিত, [মো: আসলাম উম্মীন (প্রকল্প পরিচালক অঃ প্রঃ)]	১২৪৯২২.১৫	৫৭১৩৫.২২	৪৫.৭১%	৫২৪৩৬.০০	৮৮০.০০	২০৮৪৪.১৫	১৮.২৫%	৩৫.০০%	
			৩০৯৩১.৭	২০২২২.২১	৬৫.০৬%	৮৪৫৬.০০		৭৪৪.৪৪	৮.১২%		
			০	০	০.০০%	০.০০		০	০.০০%		
			৩৭৬৫০.১১	৩৯২৭.০৭	১০.৪৩%	৩২৬৭০.০০		১৬৪৪.৯৬	৫.০৪%		
			৫৬৪১০.৩৪	৩৩০৮৫.১৩	৫৮.৬৫%	১৮৩১০.০০		৮৪৪৪.৭৫	৪৬.১২%		
			---	৭৪.৯৭%	---	---		২.৬০%	৮.৭৫%		
২	১১১৫০১	ঘোড়াশাল-৩ সি-পাওয়ারিং প্রকল্প, (০১/০১/২০১৫ ইইতে ৩০/০৬/২০২৫), ECA, অনুমোদিত [আব্দুল্লাহ বিন আজিজ (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌঃ))]	২৩৫৪৬৬.৫২	২২৮২১৪.৭৮	৭৭.২৪%	৬৪৮২২.	০.০০ বিজ্ঞপ্তি কর্তব্য	৬২.০৮	০.১০%	৩৫.০০%	
			৮৬৭৮.২১	৫০০০.	৫৭.৬২%	৩৬৭৮.		০	০.০০%		
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%		
			২৬১০০.০১	১২৭৫.১১	৩৫.৫৪%	১৫৮২৭.		৬২.০৮	০.৩১%		
			২৬০৬৮৮.৩৭	১১০২৩৮.৭২	৮২.০৭%	৪৫২৪৪.		০	০.০০%		
			---	১০০.০১%	---	---		০.০০%	৩৪.০০%		



Fauzan
১১/১২/২০২৪
ফারহান সাদিক খান
আইডি নং-১-০২৬০১
সহকারী প্রকৌশলী
ঘোড়াশাল-৩য় ইউনিট সি-পাওয়ারিং প্রকল্প
বিহবে, পলাশ, নরসিংদী।

AB R
11.12.2024
Md. Abdur Rob
Assistant Engineer
Saidpur 150MW HSD Based
SCPP Project, BPDR, Dhaka.

Shamim
11.12.2024
ইরফান-উল-হক
সহকারী প্রকল্প
বিভাগ
বিদ্যুৎ বিভাগ
সিটিসি জুলাই ও নভেম্বর
পর্যায়ের