

অর্থবছরঃ জুলাই, ২০২৪ - জুন, ২০২৫
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২৪ - জানুয়ারী, ২০২৫

বিদ্যুৎ বিভাগ

মোট প্রকল্প সংখ্যা (টি)	বিনিয়োগ	টি.এ.	নিজস্ব অর্থায়ন	মোট
	৪৭	৪	৬	৫৭

(বরাদ্দ / ব্যয় লক্ষ টাকায়)

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (ECA)	জিওবি অর্থ ছাড়	২৭০৩৯৯.১৩
এডিপি	৩১৩০৮৩৬.০০	৯৯৮৮০৮.০০	১৮৫৬৯৯৪.০০	২১১৪৮০.০০	৬৩৫৫৪.০০	অর্থ ছাড়ের হার (%)	২৭.০৭ %
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১০০০৯৪৫.৭৭	১৫৯৬৫১.৯৩	৭৮৪৮৩৩.৫৫	৪৮০১৫.৫৪	৮৪৪৪.৭৫		
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৩১.৯৭ %	১৫.৯৮ %	৪২.২৬ %	২২.৭০ %	১৩.২৯ %		
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৫৬.৪৭ %		৪৯.৭৮ %	৫৫.০০ %		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		৩৩.৮২ %		৩.৯৬ %	৮৬.৫৮ %		

চলতি অর্থবছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৫৫.৯৮ %
চলতি অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৩৩.৪২ %
পূর্ববর্তী অর্থবছরে একইসময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৪৮.৫৯ %